অতীব জরুরী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়,
গণপূর্ত অধিদপ্তর,
পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
ফোনঃ ৯৫৬২৭৯৫ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৯৫৬২৯১৩
প্রগতি শাখা, ঢাকা।
Website : www.pwd.gov.bd

স্মারক নং-২৫.৩৬.০০০০.২২০.১৬.০০১.০৪-২৮৪

তারিখঃ- ০৬/০৮/১৪২৫ বঙ্গাব্দ
২০/১১/২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ- ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন/ বাস্তবায়িতব্য ৩০টি প্রকল্পের **অক্টোবর/২০১৮** খ্রিঃ মাসের অগ্রগতির প্রতিবেদন (মন্ত্রণালয় কর্তৃক চাহিত ছকে) পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ননামতে (আট প্রস্থ)।

২১/১১/১৮

(আশেক আহমেদ শিবলী)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সমন্বয়)
গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।
ফোনঃ ৯৫৬৮৯১৪, ফ্যাক্সঃ - ৯৫৫৪৬২৪

বরাবর,
সিনিয়র সহকারী প্রধান
পরিকল্পনা শাখা-১
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়	*জুন/২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি*		২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	বার্ষিক ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি	*অগ্রগতি*			সিদ্ধান্ত/মন্তব্য
			আর্থিক	ভৌত				২০১৮-১৯ অর্থ বছরের অক্টোবর, ১৮ *পর্যন্ত* ব্যয়	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের অক্টোবর, ১৮ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি (বরাদ্দের %)	প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১.০	**বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ গণপূর্ত অধিদপ্তর**										
	জিওবি/বৈদেশিক সহায়তা প্রকল্পঃ										
১.১	জাতীয় সংসদ ভবনের পূর্ত কাজ, বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক সিস্টেম এর উন্নয়ন। (০১/০৭/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০১৯)	১১৭০৬.৪৪ (১ম সংশোধিত) ১০৩৫২.০৮ (মূল)	৯০৬৪.০০	৮৮%	২৬৪২.০০	১২ %	৬৬০.৫০	৪৭৮.৩২	০ %	৯২%	♦ সংসদ ব্লকে Marble stone এর কাজ সম্পন্ন। প্লাম্বিং সিস্টেমের কাজ ৫৫% সমাপ্ত। অন্যান্য ফিনিশিং কাজ চলমান। Underwater outer shear wall মেরামত কাজের দরপত্র মূল্যায়ন করা হয়েছে। ♦ লিফট Installation এবং LT feeder cable স্থাপন এর কাজ চলমান। অন্যান্য ই/এম কাজ সমাপ্ত। ♦ প্রকল্পের মেয়াদ জুন,২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১.২	ঢাকাস্থ মিরপুর ৬ নং সেকশনে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য ১০৬৪ টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ। (০১/০৭/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০১৯) (অনুমোদিত)	৮৫২৩৯.০০	২৮৪৫০.০০	৫৬%	১২৩০০.০০	৪৪%	৬১৫০.০০	২৯৮৭.৭৯	২৪.২৯ %	৭৫%	♦ দশটি ভবনের আরসিসি ও ইটের গাঁথুনির কাজ সমাপ্ত। টাইলসের কাজসহ অন্যান্য ফিনিশিং কাজ চলমান।
১.৩	ঢাকাস্থ মিরপুর পাইকপাড়ায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য ৬০৮ টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ। (০১/০৭/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০১৯) (অনুমোদিত)	৪৫৮৬২.০০	১০৩৩৬.০০	৩৫%	১০০০০.০০	৬৫ %	৫০০০.০০	২২৫৪.১৬	২২.৫৪%	৬২%	♦ বিল্ডিং নং-১ এর ১৪তম তলার ছাদ ঢালাই সমাপ্ত। ♦ বিল্ডিং নং-২ এর ১৪তম তলার ছাদ ঢালাই সমাপ্ত। ♦ বিল্ডিং নং-৩ এর ১৪তম তলার ছাদ ঢালাই সমাপ্ত। ♦ বিল্ডিং নং-৪ এর ১৪তম তলার ছাদ ঢালাই সমাপ্ত। ♦ বিল্ডিং নং-৫ এর ১৪তম তলার ছাদ ঢালাই সমাপ্ত। ♦ বিল্ডিং নং-৬ এর ১৪তম তলার ছাদ ঢালাই সমাপ্ত। ♦ বিল্ডিং নং-৭ এর ১২ম তলার ছাদ ঢালাই সমাপ্ত। ♦ বিল্ডিং নং- ৮ এর ১৪তম তলার ছাদ ঢালাই সমাপ্ত। ♦ সকল ভবনের ইটের গাঁথুনির কাজ চলমান।
১.৪	ঢাকার মালিবাগে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ৪৫৬টি ফ্ল্যাট নির্মাণ । (জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৯) (অনুমোদিত।	১৯৪৬৯.০০	৩২৬০.০০	২০%	৬০০০.০০	৩০ %	৩০০০.০০	১৪৮০.২৫	২৪.৬৭ %	৩১ %	♦ বিল্ডিং নং-১ (৮০০ বঃফুঃ) প্রথম তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন। ♦ বিল্ডিং নং-২ (৮০০ বঃফুঃ) এর ১৯ তলার ছাদ ঢালাই সমাপ্ত। ♦ বিল্ডিং নং-৩ (৬৫০ বঃফুঃ) এর ১০ম তলার ছাদ ঢালাই সমাপ্ত। ♦ বিল্ডিং নং-৪ (৬৫০ বঃফুঃ) এর ১২ম তলার ছাদ ঢালাই সমাপ্ত।
১.৫	নগরাঞ্চলের ভবন সুরক্ষা প্রকল্প। (নভেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০২৩) (অনুমোদিত)	৫৭১৭২.০০	৩১৫৩.৫৮	২৫%	৬১৫০.০০ (জিওবি= ৬৫০.০০, প্রকল্প সাহায্য= ৫৫০০.০০)	১৬ %	১২১৯.২০	১১৬৬.৭৮	১৮.৯৭ %	৩২ %	♦ প্রকল্পের Component-1 এর অধীন ইতোমধ্যে ১৭টি কারখানা হতে প্রাপ্ত ঋণ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৩টি কারখানা সরেজমিনে পরিদর্শন ও কারিগরি বিশ্লেষণ পূর্বক সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ৩টি কারখানার আবেদনের বিপরীতে মোট ৭০.৪৯ কোটি টাকা ঋণ প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়	*জুন/২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি*		২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	বার্ষিক ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি	*অগ্রগতি*			সিদ্ধান্ত/মন্তব্য
			আর্থিক	ভৌত				২০১৮-১৯ অর্থ বছরের অক্টোবর, ১৮ *পর্যন্ত* ব্যয়	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের অক্টোবর, ১৮ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি (বরাদ্দের %)	প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১.৬	ঢাকার বেইলী রোডে মাননীয় মন্ত্রী বর্গের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ (মিনিস্টার্স এপার্টমেন্ট-৩ নির্মাণ)। (জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৮) (প্রস্তাবিত জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	৪৭৭৫.০০ (১ম সংশোধিত ডিপিপি ৬৮৮৭.৩৪)	১৪৯৫.৬৭	৫২%	৩২৭০.০০	৪৮ %	০	০	০%	৫২%	♦ ভবনটির কাজ বর্তমানে বন্ধ রয়েছে এবং উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুসারে স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক সরবরাহকৃত ফিনিশিং কাজের নকশা অনুযায়ী ভবনটির ফিনিশিং কাজ সম্পন্ন করার জন্য আরডিপিপি প্রণয়ন পূর্বক মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবসহ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
১.৭	মিরপুর ৬ নং সেকশনে গণপূর্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের জন্য ২৮৮ টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৯) (অনুমোদিত।	১২০১৪.০০	৪৫৩৭.১৭	৩৭%	৪০০০.০০	৩৩ %	২০০০.০০	৪২৯.৩৪	১০.৭৩%	৬০%	♦ বিল্ডিং নং-১ এর ১৩তম তলার ছাদ ঢালাই সমাপ্ত। ♦ বিল্ডিং নং-২ এর ১২ম তলার ছাদ ঢালাই সমাপ্ত। ♦ বিল্ডিং নং-৩ এর ১৩তম তলার ছাদ ঢালাই সমাপ্ত। ♦ বিল্ডিং নং-৪ এর ৮ম তলার কলাম কাস্টিং চলমান। ♦ সকল ভবনের ইটের গাঁথুনির কাজ চলমান।
১.৮	মাদারীপুরে সরকারি অফিসসমূহের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণ ।(জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৯) (অনুমোদিত)	৫৯৮১.০০	১৩৪৪.০০	২২%	২০০০.০০	৩৩.৪৪ %	৫০০.০০	২৭০.০০	১৩.৫০ %	২৬ %	♦ ২য় তলার ছাদ ঢালাই চলমান।
১.৯	ইস্কাটনে সিনিয়র সচিব/সচিব/গ্রেড-১ কর্মকর্তাদের জন্য ৩টি ২০ তলা ভবনে ১১৪ টি ফ্ল্যাট নির্মাণ। (জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	২৭৩৯৬.০০	১৪৫৬৫.৮৩	৫০%	১২০০০.০০	৪৪ %	৩০০০.০০	০	০ %	৬৩%	♦ Building-A, B এবং C এর ফিনিশিং কাজ চলছে । সুইমিং পুলসহ অন্যান্য অংগের ফাউন্ডেশনের কাজ চলমান। ডিপ টিউবওয়েল সহ অন্যান্য অংগের চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।
১.১০	নারায়ণগঞ্জ আলীগঞ্জে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ৮টি ১৫ তলা ভবনে ৬৭২টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ। (জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৯) (অনুমোদিত)	৩৯৮১৬.০০	৩৭৫০.০০	১০%	১০০০০.০০	২৫ %	২৫০০.০০	১৯৯৯.০০	১৯.৯৯%	১৩%	♦ ১২৫০ বঃফুঃ দুইটি ভবনের ৩য় তলার ছাদ ঢালাই প্রস্তুতি চলমান। ♦ ১০০০ বঃ ফুঃ দুইটি ভবনের ১০ তলার ছাদ ঢালাই প্রস্তুতি চলমান। ♦ ৮০০ বঃ ফুঃ দুইটি ও ৬৫০ বঃ ফুঃ দুইটি ভবনের Test Pile এর কাজ সম্পন্ন।
১.১১	ঢাকার আজিমপুরে বিচারকদের জন্য বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ)। (জুলাই/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮) (অনুমোদিত)	৯৬২১.৮০	৫.০০	০.০৫ %	৩০০০.০০	৩১ %	৭৫০.০০	০	০ %	১ %	♦ মাটি কাটার কাজ চলমান।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	বার্ষিক ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি	অগ্রগতি			সিদ্ধান্ত/মন্তব্য
			আর্থিক	ভৌত				২০১৮-১৯ অর্থ বছরের অক্টোবর, ১৮ পর্যন্ত ব্যয়	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের অক্টোবর, ১৮ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি (বরাদ্দের %)	প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১.১২	ঢাকা শহরে গুলশান, ধানমন্ডি ও মোহাম্মদপুরে ২০টি পরিত্যাক্ত বাড়িতে ৩৯৮টি সরকারি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ)। (জুলাই/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৯) (অনুমোদিত)	৩৬৬৫৩.৫০	১০০০.০০	৩.৫ %	৫০০০.০০	১৩.৬৪%	১২৫০.০০	০	০ %	৫ %	♦ প্রকল্পের ২০ টি বাড়ির মধ্যে ১৩ টি বাড়ি অদ্যবধি খালি না হওয়ায় কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। ♦ ধানমন্ডিস্থ বাড়ি নং ১৪ (নতুন), সড়ক নং ৩ এর foundation এর কাজ চলমান। ♦ মোহাম্মদপুরস্থ ইকবাল রোডের ১০/৫ নং বাড়ির ২য় তলার ছাদ ঢালাই এর প্রস্তুতি চলমান। ♦ ধানমন্ডিস্থ বাড়ি নং ৭ (পুরাতন), সড়ক নং ৫ (পুরাতন) এর foundation এর কাজ চলমান। ♦ মোহাম্মদপুরস্থ খিলজি রোডের ২১/১০ নং বাড়ী ও তাজমহল রোডের জেড/১৭ নং বাড়ীর ফাউন্ডেশন এর কাজ চলমান। ♦ ধানমন্ডিস্থ ৫ নং সড়কের ৩৩ নং বাড়ীর ১০ম তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন। ♦ গুলশানস্থ ৩৬ নং সড়কের ৪ নং বাড়ীর ৪র্থ তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন।
১.১৩	চট্টগ্রাম শহরে পরিত্যক্ত বাড়ীতে সরকারি আবাসিক ফ্ল্যাট ও ডরমিটরী ভবন নির্মাণ। (ফেব্রুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২১) (অনুমোদিত)	৪৭৬৬১.০০	১২০০.০০	৯ %	৫০০০.০০	১০.৫০%	২৫০০.০০	১২১২.৫০	২৪.২৫ %	১২ %	♦ ১২ টি ভবন নির্মাণের টেন্ডার করা হয়েছে। তার মধ্যে ৮ টি ভবনের কাজ চলমান। ♦ ২টি ভবনের ৫ম তলার ছাদের সাটারিং চলমান। ৪টি ভবনের সার্ভিস পাইল এর কাজ সম্পন্ন এবং পাইল ড্রাইভিং প্রস্তুতি চলমান। ১ টি ভবনের সার্ভিস পাইল ঢালাই এর কাজ চলমান।
১.১৪	গণপূর্ত অধিদপ্তর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে ভবন সুরক্ষা উন্নতিকরণ। (এপ্রিল/২০১৭ হতে জুন/২০২১) (অনুমোদিত)	৫৭৭৮.০০	৭৯.১৯	৮.৫ %	২৬০.০০	২৬ % (জিওবি অংশের)	১৩০.০০	০	০ %	৯.৮০%	♦ ট্রেনিং কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ♦ প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের সভাপতিত্বে জেসিসি মিটিং সম্পন্ন হয়েছে। ♦ জিওবি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রাংশ ক্রয় করা হয়েছে। ♦ Rate Schedule for Rettrofitting, Architectural Expert & Design and Construction Management এর জন্য পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। ♦ Rettrofitting কার্যক্রম দেখা ও বোঝার জন্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে বিদেশ ভ্রমন করা হয়েছে। ♦ Rettrofitting এর জন্য pilot project selection এর কার্যক্রম চলমান। ♦ এছাড়া অন্যান্য কার্যক্রম অব্যহত রয়েছে। ♦ প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার নিকট থেকে ২য় কিস্তির অর্থ ছাড়ের পৃষ্ঠাংকন না পাওয়ায় বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া ১ম কিস্তির শুধুমাত্র মূলধন খাতের ২০.০০ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	বার্ষিক ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি	অগ্রগতি			সিদ্ধান্ত/মন্তব্য
			আর্থিক	ভৌত				২০১৮-১৯ অর্থ বছরের অক্টোবর, ১৮ পর্যন্ত ব্যয়	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের অক্টোবর, ১৮ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি (বরাদ্দের %)	প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১.১৫	তেজগাঁওস্থ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ২টি আবাসিক ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ। (সেপ্টেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২০) (অনুমোদিত)	৪৪৯৪.৮৯	৫০০.০০	১২ %	৩০০০.০০	৬৭ %	৭৫০.০০	২৫৪.০০	৮.৪৭ %	৩৫%	♦ অফিসার্স কোয়ার্টারের ৭ম তলার ছাদ ঢালাই এর প্রস্তুতি চলমান। ♦ কর্মচারী কোয়ার্টারের ৩য় তলার ছাদ ঢালাই এর প্রস্তুতি চলমান।
১.১৬	চট্টগ্রাম বায়েজিদ এলাকায় আধুনিক সুযোগ সুবিধা বিশিষ্ট সবুজ উদ্যান স্থাপন। (সেপ্টেম্বর/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৮) (অনুমোদিত)	১২৭৪.৮১	৭০.০০	৬.০০ %	১২০৫.০০	৯৪.০০%	৩০১.২৫	২১৮.১৭	১৬.৫৯ %	৬০%	♦ সীমানা প্রাচীরের প্লাস্টার, ভূমি উন্নয়ন, ওয়াক ওয়ে, ফোয়ারর ঢালাই ও রাস্তার গাইড ওয়ালের এবং ব্যবস্থাপনা অফিসের কাজ চলছে।
১.১৭	কক্সবাজার জেলাধীন গণপূর্ত অধিদপ্তরের খালি জমিতে দুটি আধুনিক সুযোগ-সুবিধাবিশিষ্ট সবুজ উদ্যান স্থাপন (০১/০৯/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০১৮)	১৬০৫.০০	১৫০.০০	৪ %	১৫৫৫.০০	৯৬%	২৬৬.৫৯	১০০.০০	৬.৪ %	২০ %	♦ সেপটিক ট্যাংক, সোক ওয়েল ও ওয়াটার রিজার্ভার এর কাজ সমাপ্ত। ♦ একটা পার্কের Architectural Drawing সম্পন্ন হয় নি। মাটি ভরাট হচ্ছে। ওয়াক ওয়ের গাইড ওয়ালের কাজ শেষ। ♦ দুইটি উদ্যানের মধ্যে একটির সীমানা প্রাচীরের ইটের গাঁথুনি, ড্রেন, মাটি ভরাট, পাম্প হাউজ ও টয়লেট নির্মানের কাজ চলমান। অন্যটির কাজ স্থানীয় প্রতিরোধের কারণে বন্ধ আছে। ♦ মামলার কারনে খেলার মাঠের কাজ বন্ধ আছে। হাইকোর্ট হতে ৬ মাসের জন্য স্থগিতাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
১.১৮	গোপালগঞ্জে বহুতল বিশিষ্ট সমন্বিত সরকারি অফিস ভবন নির্মাণ। (সেপ্টেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২০) (অনুমোদিত)	৯৭৯৪.১৩	১৩০২.০০	১৩ %	৬০০০.০০	৬১.২৫ %	১৫০০.০০	০	০ %	১৩%	♦ নির্বাচিত ঠিকাদারের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ♦ অধিগ্রহণকৃত জমির মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। তবে জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়নি। ৬ ধারার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
১.১৯	ঢাকাস্থ জিগাতলায় সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারিদের (গণপূর্ত ও স্থাপত্য অধিদপ্তর) জন্য ২৮৮টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (সেপ্টেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২০) (অনুমোদিত)	৩০৩৮৪.০০	১০০.০০	০.৩৫ %	৪০০০.০০	১৩ %	১০০০.০০	০	০ %	০.৩৫%	♦ ভবন নির্মাণ কাজের NOA প্রদান করা হয়েছে।
১.২০	ঢাকাস্থ মতিঝিল সরকারি কলোনিতে (হাসপাতাল জোন স্টোর কম্পাউন্ড) বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ (সেপ্টেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২০) (অনুমোদিত)	২৫৭২২.০০	৯৩.৫৫	০.৩০%	৪০০০.০০	৪০ %	১০০০.০০	১০০০.০০	২৫%	১%	♦ ৪টি প্যাকেজের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে কাজ শুরুর লক্ষ্যে NOA প্রদান করা হয়েছে। ♦ ভবন নং ১ ও ৩ এর ভবনের ম্যাট ঢালাই সম্পন্ন। ♦ ৪ নং ভবনের মাটি কাটার কাজ চলমান
১.২১	এসএসএফ এর অফিসার্স মেস ও নন-গেজেটেড কর্মচারিদের আবাসিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (ডিসেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০১৯) (অনুমোদিত)	৩২৯৯.০০	৩৫০.০০	৮ %	২৯৪৯.০০	৯২ %	৭৩৭.২৫	০	০ %	৩২ %	♦ অফিসার্স মেসের ৬ষ্ঠ তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন। ♦ নন-গেজেটেড আবাসিক ভবনের ১১ম তলার ছাদ ঢালাই এর প্রস্তুতি চলমান।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	বার্ষিক ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি	অগ্রগতি			সিদ্ধান্ত/মন্তব্য
			আর্থিক	ভৌত				২০১৮-১৯ অর্থ বছরের অক্টোবর, ১৮ পর্যন্ত ব্যয়	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের অক্টোবর, ১৮ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি (বরাদ্দের %)	প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১.২২	আজিমপুর সরকারি কলোনির অভ্যন্তরে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য বহুতল আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (২য় পর্যায়) (জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০) (অনুমোদিত)	৯৯০২৩.০০	১০০.০০	০.১০ %	৪০০০.০০	৩০%	১০০০.০০	৩৬.৯১	০.৯২%	১ %	♦ প্রকল্পের ৯টি প্যাকেজের NOA প্রদান করা হয়েছে। মূল ভবন সমূহের মাটি কাটার কাজ চলমান।
১.২৩	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ক্যাফেটেরিয়া ও বিভিন্ন হলের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন কাজ। (ফেব্রুয়ারী/২০১৮ হতে জুন/২০১৯) (অনুমোদিত)	৩৪০৭.০০	-	-	৩৩০৭.০০	১০০%	৮২৬.৭৫	১০০.০০	০ %	০ %	♦ শাপলা হলের কাজের ২ টি এবং অন্যান্য ভবনের ছাদ মেরামতের কয়েকটি দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
১.২৪	নোয়াখালী সদরে ৫টি অফিসার্স কোয়ার্টার ভবন নির্মাণ। (জানুয়ারী/২০১৮ হতে জুন/২০২০) (অনুমোদিত)	১৫০৯৩.০০	-	-	২৫০০.০০	১৬.৫০%	২৫.০০	২৫.০০	১%	৩%	♦ ৪টির মধ্যে ১ টি প্যাকেজের NOA দেয়া হয়েছে। অপর ৩ টি প্যাকেজ অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে রয়েছে। ♦ ১ টি ভবনের কাজ চলছে।
১.২৫	কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বহুতল অফিস ভবন নির্মাণ। (অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২০) (অনুমোদিত)	১১২৩৭.০০	২৯৫.০০	৩%	২০০০.০০	৫৫%	০.০০	০	০ %	৬%	♦ Shore piling শেষ। Tie beam এর কাজ শেষ। ♦ বেইজমেন্টের মাটি কাটার কাজ চলমান।
১.২৬	ঢাকাস্থ মিরপুর ৬ নং সেকশনে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ২৮৮টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ। (জানুয়ারী/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২০) (অনুমোদিত)	২৯০৫০.০০	-	-	২০০.০০	০.৭০%	১০০.০০	০	০ %	৩ %	ম্যাট ফাউন্ডেশনের প্রস্তুতি চলমান।
১.২৭	বঙ্গভবনের অভ্যন্তরে রাষ্ট্রপতির রেসিডেন্স ব্লক সংলগ্ন পূর্ব দিকে সুইমিং পুল স্থাপন। (ডিসেম্বর/২০১৫- ডিসেম্বর/২০১৮)	২২৫৭.৮২	২১৫৩.০৯	৯৯%	-	১%	-	-	-	৯৯%	মূল এডিপি বরাদ্দ শূন্য।
১.২৮	ঢাকার তেজগাঁওয়ে সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য বহুতল আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ। (জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	১৬৮৫২.৩৪	-	-	-	-	-	-	-	-	দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
১.২৯	চট্টগ্রাম আগ্রাবাদস্থ সিজিএস কলোনীতে জরাজীর্ণ ১১ টি ভবনের স্থলে ৯ টি বহুতল আবাসিক ভবনে সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য ৬৮৪টি ফ্ল্যাট নির্মাণ। (জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	৪৮২৯৩.৯৭	-	-	-	-	-	-	-	-	দরপত্র আহবানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
১.৩০	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং গণভবনের প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক/ যান্ত্রিক সিস্টেমের আধুনিকায়ন। (জুলাই/২০১৮ হতে অক্টোবর/২০১৯)	২৪২৯.৯০	-	-	-	-	-	-	-	-	দরপত্র আহবানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
		মোট=	৬৪৩৫,২৮.৫৭	৮৪৯,০৫.৯৯	--	১১৬৩,৩৮.০০	--	৩৬১৬৬.৫৪	১৪০১২.২২	১২.০৪%	-	-